



कमलामाई नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको कोठा निर्माण कार्यको प्रगति प्रतिवेदन
चौमासिक खर्च, सिन्धुली

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१-२०७८/०६/३१ माथिल्लो बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम बजेट प्रकार : पूँजीगत

सि.नं.	खर्च शीर्षक	शीर्षक	प्रथम चौमासिक		दोश्रो चौमासिक		तेस्रो चौमासिक		जम्मा			
			बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	३११११	आवासीय भवन निर्माण/खरिद	३,४०,०००	०	३,४०,०००	०	३,४०,०००	०	१०,२०,०००	०	०	१०,२०,०००
२	३११२२	मेशिनरी तथा औजार	५०,०००	०	५०,०००	०	०	०	१,००,०००	०	०	१,००,०००
३	३११२३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	१,००,०००	०	१,००,०००	०	०	०	२,००,०००	०	०	२,००,०००
४	३११५१	सडक तथा पुल निर्माण	०	०	१०,००,०००	०	१०,००,०००	०	२०,००,०००	०	०	२०,००,०००
५	३११५६	खानेपानी संरचना निर्माण	०	२०,६३,४७५	१,०४,००,०००	०	१,०४,००,०००	०	२,०८,००,०००	२०,६३,४७५	९.९२	१,८७,३६,५२५
६	३११५९	अन्य सार्वजनिक निर्माण	६५,९०,०००	१२,७५,८४७	६५,९०,०००	०	११,००,०००	०	१,४२,८०,०००	१२,७५,८४७	८.९३	१,३०,०४,१५३
कुल जम्मा			७०,८०,०००	३३,३९,३२२	१,८४,८०,०००	०	१,२८,४०,०००	०	३,८४,००,०००	३३,३९,३२२	८.६९	३,५०,६०,६७८

दयलु कुमर कार्की
लेखा अधिकृत